



Kinn kommune



Orientering i oppvekst og kulturutvalget 01.09.26:

- Skram skole**
- Florø barneskole**

Dato: 01.09.26

Oddgeir Nygård – Prosjektsjef, Kinn kommune



Kinn kommune

51012 – Skram skule

- Status Pt.





Foto: Kjellrun Åsebø – Fjordenes Tidende



Viktige gjennomført og pågående aktiviteter:

- Vi har kranselag for arbeidslagene på skolen i dag. Ordfører og Kommunedirektøren deltar sammen med prosjektleder
- God fremdrift på innvendig rom inndeling
- Vi har et nå forsterket fokus på teknisk installasjon for å sikre kvalitet også her.
- Det god kontroll i prosjektet og vi har godt samarbeid med entreprenør.
- Godt fokus på HMS og gode resultater, så langt. God rapportering på RUH.

Utfordringer videre:

- Ingen pt.

Politiske vedtak:

- [Prosjektplan](#)
- Elevtall 250
- KS vedtak 21/24014. Vurdering av bygge alternativ.
- Vedtak i K-sak 115/21.
- Vedtak i K-sak 004/22.
- Verbal vedtak i Kommunestyre 15.12.22
- Formannskap sak 083/23 08.06.23

Kommende beslutninger:

- Ingen pt.

Milepælsplan Pt:

- M-0** (Prosjekt start): **05.03.21**
- M-1** (Analyse frys): **04.03.23**
- M-2** (Designbase frys): **31.08.23**
- M-4** (Entreprise frys): **19.02.25**
- M-4.1** (Prosjektering frys): **Løpende**
- M-5** (Ferdigstilt): **Ikkje avklara**
- M-6** (Idriftsettelse): **(Skolestart 27)**

Gjeldende estimat Pt:

Gjeldande prosjektestimat: **329,5 MNOK**
Gjeldande prosjektramme: **329,5 MNOK**

Evaluering risiko Pt:

- Kostnadsvekst i prosjektet.

Påløpt pr. 12/2024	Budsjett 2025 (Korr 2.ter)	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Samla budsjett
29,5 MNOK	51 MNOK	161 MNOK	88	329,5 MNOK



Kinn kommune

51045 – Florø barneskole inkl. ny gymsal



1934 bygget (Fylkesarkivet – Fotografmester M.N. Horne)



1959 bygget (Fylkesarkivet – Fotografmester M.N. Horne)



2006 bygget (Firdaposten)




2020 bygget (Firdaposten)

Overordnet fremdriftsplan for småskolen




Kinn kommune
Prosjektavdelinga



Overordnet fremdriftsplan



Kinn kommune
Prosjektavdelinga




Småskolen er straks ute i markedet !





Konkurransen:

- Antatt publisering i Doffin denne uken
- Generalentreprise etter NS8406 og beskrivelse etter NS3420.
- Tilbudsfrist: 05.10.26
- Plan tildeling: 08.10.26
- Karenstid: 10 dager
- Kontrakt: 23.10.26
- Tildelingskriteria: Pris 100%

- Riving av eksisterende svalganger og bygging av nye, klimatiserte korridorer og grovgarderober på samme sted.
- Utvidelse av ventilasjonsrom i underetasje.
- Innvendig rehabilitering med noe riving av vegger, oppsetting av nye vegger, hull i eksisterende dekke og innsetting av ny trapp, bytting av dører.
- Bytting av gulvbelegg og himlinger, maling av vegger.
- Bytting av belysning
- Nytt ventilasjonsanlegg for eldre del
- Endring av automatisering og SD-anlegg
- Adgangskontroll og dørautomatikk
- Arbeid rundt bygget og utendørsanlegg i nærheten
- Bytting av takstein, lekter, sløyfer, papp og beslag (opsjon)



Småskolen - lay out





Kinn kommune

Fra studie til realisering!




Foto: Firdaposten



Hvor er vi pt. og hvordan arbeider vi videre?

- Vi har endret det globale designet en god del i forhold til studien. Vi har valgt å gjøre en større ombygging av småskolen enn det studien la opp til.
- Vi har justert kostnadsrammen som følge av prisstigning og kostnader som ble påpekt, men ikke var innlemmet i studie estimatet. Ny ramme er derfor justert til 250 MNOK (2028 tall)
- Prosjektet er svært krevende både på tid og kostnad. Som følge av dette har prosjektet en forhøyet risiko knyttet til kvalitet og funksjonalitet.
- Prosjektet arbeider nå med et nytt globalt design, der vi komprimerer storskolen og søker å finne en løsning der vi ikke trenger tilbygget mot sør. Globalt design må «landes» ultimo september.
- Storskolen og gymsalen skal ut i markedet månedsskiftet februar/mars 2027



51045 – Florø barneskole inkl. ny gymsal



Kinn kommune
Prosjektavdelinga



Viktige gjennomført og pågående aktiviteter:

- Småskolen er på vei ut i markedet
- Vi har endret det globale designet en god del i forhold til studien. Vi har valgt å gjøre en større ombygging av småskolen en det studien la opp til.
- Vi har justert kostnadsrammen som følge av prisstigning og kostnader som ble påpekt, men ikke var innlemmet i studie estimatet. Ny ramme er satt til 250 MNOK (2028 tall)
- Arbeid med globalt design for storskolen skal «låses» ultimo september
- God fremdrift i organisasjonsprosjektet

Utfordringer videre Pt:

- Kostnadsfokus og fremdriftsfokus

Politiske vedtak:

[KOST- 110/25 Områdevurdering og skolestruktur](#)

[FORM – 041/26 Prosjektplan ved M-1 \(analyse - frys\) for prosjekt 51045 - Florø barneskole inkl. ny gymsal](#)

Kommende beslutninger:

Milepælsplan Pt:

M-0 (Prosjekt start): **16.12.24**

M-1 (Analyse frys): **Se plan**

M-2 (Designbase frys): **Se plan**

M-3 (Prosjekterings frys): **Se plan**

M-4 (Entreprise frys): **Se plan**

M-5 (Ferdigstilt): **Se plan**

M-6 (Idriftsettelse): **Se plan**

Gjeldende estimat Pt:

Gjeldende prosjektestimat: **250 MNOK**

Gjeldende prosjektramme: **250 MNOK**

Evaluerer risiko Pt:

- Kostnadsramme opp mot funksjonalitet og ønsker og behov.

Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Samla budsjett
30 MNOK	140 MNOK	80 MNOK	250 MNOK